

АКТ
освидетельствования скрытых работ № 1/1

" ____ " _____ 202__ г.

Заказчик: Крылов В.Н.

Подрядчик: ООО "Сметология"

произвели осмотр работ, выполненных ООО "Сметология"

и составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

- 1.1 Земляные и подготовительные работы
- 1.2 Устройство ввода коммуникаций
- 1.3 Устройство подушки

2. Работы выполнены по проектной документации: КЖ 12345

3. При выполнении работ применены следующие материалы:

- 3.1 Труба канализационная Ostendorf KGEM d110x3000 мм для наружной канализации - 8 шт.
- 3.2 Труба канализационная Ostendorf KGEM d110x1000 мм для наружной канализации - 2 шт.
- 3.3 Тройник Ostendorf KGEA d110 мм 45° пластиковый для наружной канализации - 1 шт.
- 3.4 Клапан обратный Ostendorf KG d110 мм пластиковый для наружной канализации - 1 шт.
- 3.5 Отвод Ostendorf KGB d110 мм 45° пластиковый для наружной канализации - 4 шт.
- 3.6 Заглушка Ostendorf KGM d110 мм пластиковая для наружной канализации - 3 шт.
- 3.7 Теплоизоляция для труб "Стенофлекс" ПЭ 114x13x2000 мм серая - 9 шт.
- 3.8 Герметик силикон-акриловый универсальный КМ бесцветный, 280 мл - 1 шт.
- 3.9 Труба ПНД ПЭ100 SDR17, 32x2,0 (10 атм.) водопроводная, (20 м) - 1 бухта
- 3.10 Теплоизоляция для труб "Стенофлекс" ПЭ 34x9x2000 мм серая - 10 шт.
- 3.11 Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6, 25x2,0 (12,5 атм.) водопроводная, (30 м) - 1,00 бухта
- 3.12 Геотекстиль иглопробивной (Дорнит) 300 гр./м², 2x50м (100м²) 4 рул.
- 3.13 Песок карьерный среднекрупный, ГОСТ 8736-2014 - 55,06 т.
- 3.14 Щебень гранитный фракции 20-40 мм, ГОСТ 8736-2014 - 70,11 т.

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ:

- ☐ исполнительные чертежи
- ☐ фотоотчеты
- ☐ видеоотчеты
- ☐ заключение полевых испытаний

5. Дата начала работ: " ____ " _____ 202__ г.

Дата окончания работ: " ____ " _____ 202__ г.

Заключение:

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями СП

- ☐ 45.13330.2017, СП 22.13330.2021, СП 30.13330.2020, признаются соответствующими и подлежат скрытию.

Разрешается производство следующих работ:

1. Устройство нижнего слоя утепления фундамента
2. Устройство подбетонного слоя
3. Устройство горизонтальной гидроизоляции нижней плоскости фундамента

Стороны подтверждают, что претензий по объёму, качеству и стоимости предъявленных работ не имеют.

- ☐ Работы не соответствуют требованиям СП 45.13330.2017, СП 22.13330.2021, СП 30.13330.2020 и не подлежат скрытию до устранения следующих нарушений:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах для каждой из сторон.

Приложения:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Заказчик:**Подрядчик:**

Дата подписания Акта

Заказчиком: ____ . ____ . 202__ г.

Дата подписания Акта

Подрядчиком: ____ . ____ . 202__ г.

_____ Крылов В.Н.

_____ Иванов И.И.

М.П.